

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยรวมญาติ หมู่ 7 บ้านเขาแก้ว	390,000	387,000	20 พ.ย.65	30 พ.ย.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยไถ่ยางเนื้อทอง หมู่ 6 บ้านนาออก	190,000	190,000	14 ธ.ค.65	30 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยร่วมพัฒนา หมู่ 7 บ้านเขาแก้ว	230,000	230,000	14 ธ.ค.65	30 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.มอก.ชั้น3ขนาด0.80x1.00ม. พร้อมบ่อพักน้ำและคูระบายน้ำ ซอยพัฒนาราม หมู่ 4 บ้านท่านุ่น	270,000	268,000	1 ก.ย.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5. โครงการท่อระบายน้ำคสล.ท่อสี่เหลี่ยมสำเร็จรูปขนาด 1.80x1.80ม. ซอยโคกเจริญ(จุดที่2) หมู่ที่3 บ้านไสโป๊ะใต้	270,000	270,000	1 ก.ย.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6. โครงการขยายท่อเมนต์ประปาขนาด3นิ้วและ2นิ้ว ซอยนานอก หมู่ที่ 4 บ้านท่านุ่น	27,500	27,500	1 พ.ย.65	30 พ.ย.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยพัฒน์จันทร์ หมู่ 4 บ้านท่านุ่น	285,000	283,000	25 ก.ย.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8. โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยภายในตำบลเหนือคลอง	500,000	420,000	1 มี.ค.66	15 มี.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยกุโบร์ หมู่ 6 บ้านนาออก	85,000	79,000	1 พ.ค.66	31 พ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยกุโบร์-โคกเจริญ หมู่ 3 บ้านไสโป๊ะใต้	84,000	74,000	1 มิ.ย.66	15 มิ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยคลองยาง1/1 หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่	102,000	90,000	1 พ.ค.66	31 พ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยคลองใหญ่ 3 หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่	102,000	90,000	1 ก.ค.66	31 ก.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยนานอก2 หมู่ 4 บ้านท่านุ่น	420,000	415,000	1 ก.ค.66	31 ก.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยบ่อกุง-ท่าเรือ 1 หมู่ 7 บ้านเขาแก้ว	330,000	288,000	1 ก.ย.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
12. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยบ่อกุ้ง-ท่าเรือ 2 หมู่ 7 บ้านเขาแก้ว	80,000	69,000	1 ก.ย.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
13. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยมัสยิด หมู่ 6 บ้านนาออก	65,000	59,000	1 พ.ค.66	31 พ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
14. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยร่วมจิตร์1 หมู่ 7 บ้านเขาแก้ว	43,000	40,000	1 ก.ย.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
15. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยรวมญาติ1 หมู่ 7 บ้านเขาแก้ว	250,000	223,000	1 ก.ย.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
16. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยรวมญาติ2 หมู่ 7 บ้านเขาแก้ว	45,000	50,000	1 ก.ย.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
17. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยร่วมทอง หมู่ 5 บ้านไสเป๊ะเหนือ	290,000	287,000	1 ก.ค.66	31 ก.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
18. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยเลียบลองทำนูน หมู่ 4 บ้านทำนูน	105,000	97,000	1 ก.ค.66	31 ก.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
19. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยหลังนป.2 หมู่ 6 บ้านนาออก	55,000	49,500	1 พ.ค.66	31 พ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
20. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยห้วยน้ำฮู หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่	63,000	56,000	1 พ.ค.66	31 พ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
21. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ซอยบ้านตก หมู่ 5 บ้านไสเป๊ะเหนือ	500,000	496,000	1 ก.ย.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
22. โครงการเปลี่ยนท่อเมนตีประปาขนาด2นิ้ว ความยาว1,400เมตร ซอยเหนือคลอง1 หมู่ 2 บ้านเหนือคลอง	160,000	160,000	1 ก.ย.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
23. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	2,250,000	2,220,319.69	1 ส.ค.66	31 ส.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	50,000	49,175	1 ส.ค.66	30 ส.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2. ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้อายุ	10,110,000	9,393,400	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3. ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,881,600	1,709,400	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4. ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000	66,500	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	50,000	50,000	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	310,000	309,230	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเหนือคลอง	20,000	18,945	1 ก.ย.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8. โครงการพัฒนาศักยภาพพบบาทสตรีตำบลเหนือคลอง	60,000	59,665	1 ส.ค.66	31 ส.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9. โครงการสนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน	10,000	9,700	28 ธ.ค.65	3 ม.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566	200,000	189,070	15 ก.ย.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
12. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเหนือคลอง	20,000	18,945	1 ส.ค.66	30 ส.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลัก ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลเหนือคลอง	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ					
14. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ตำบลเหนือคลอง	700,000	ไม่ได้ดำเนินการ					
15. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานขอ ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ฯลฯ ประจำปี 2566	1,500,000	1,477,992	1 ก.พ.66	30 ก.พ.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
16. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	66,600	64,910	15 พ.ค.66	31 พ.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
17. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	300,000	176,000	1 ก.ค.66	30 ก.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(พื้นน้ำนมเกมส์)	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ					
2. โครงการประชุมผู้ปกครอง	5,000	2,880	1 ก.ค.66	30 ก.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน	5,000	ไม่ได้ดำเนินการ					
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	678,300	541,077	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5. โครงการหนุนย่อยท่องโลกกว้าง สร้างปัญญา	30,000	17,525	1 ส.ค.66	30 ส.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6. โครงการหนุนย่อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	10,000	9,955	1 ก.ค.66	31 ก.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7. โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	170,000	151,299	1 ก.ย.66	20 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	3,173,800	1,921,317	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน/ตำบลต้านภัยยาเสพติด	300,000	ไม่ได้ดำเนินการ					
10. โครงการส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ	150,000	ไม่ได้ดำเนินการ					
11. อุดหนุนโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่	90,000	90,000	1 ส.ค.66	10 ส.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
12. อุดหนุนมัสยิดในเขตพื้นที่ตำบลเหนือคลอง	300,000	300,000	1 ก.ค.66	10 ก.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
13. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการอิสลามภาคที่รดุอินและ การตัมมัฮัลกรูอาน	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ					
14. โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ					

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000	ไม่ได้ดำเนินการ					