

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.(แบบไม่มีฝาปิด) ซอยท่าหนุ่น-ควนแค หมู่ ๔ บ้านท่าหนุ่น	๔๘๑,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๔๕๘,๐๐๐
๒. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย๙๙-แหลมกรวด หมู่ที่ ๗ บ้านเขาแก้ว	๔๙๓,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๔๗๕,๐๐๐
๓. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยโคกเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้	๔๘๑,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๔๗๗,๐๐๐
๔. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยมัสกัส หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่	๓๔๑,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๓๒๔,๐๐๐
๕. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเลียบริมโรงเรียนบ้านท่าหนุ่น หมู่ที่ ๔ บ้านท่าหนุ่น	๔๙๓,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๔๗๕,๐๐๐
๖. โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในตำบล	๒๒๒,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๒๑๙,๙๙๐
๗. โครงการบุกเบิกถนน ซอยฉัฐกร หมู่ที่ ๖ บ้านนาออก	๘๑,๔๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๗๓,๐๐๐
๘. โครงการบุกเบิกถนน ซอยบุตรฤทธิ์ หมู่ที่ ๖ บ้านนาออก	๓๑,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ไม่สามารถดำเนินการได้	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๙. โครงการบุกเบิกถนน ซอยปายาง หมู่ที่ ๖ บ้านนาออก	๕๘,๖๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๕๑,๐๐๐
๑๐. โครงการบุกเบิกถนน ซอยมัสกัส๑/๒ หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่	๔๕,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ไม่สามารถดำเนินการได้	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๑. โครงการบุกเบิกถนน ซอยสมพร ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านนาออก	๘๖,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๗๘,๐๐๐
๑๒..โครงการบุกเบิกถนน ซอยสมพร หมู่ที่ ๖ บ้านนาออก	๑๓๖,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๓๑,๐๐๐
๑๓. โครงการปรับปรุงถนน ซอย๙๙-แหลมกรวด(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗ บ้านเขาแก้ว	๗๔,๓๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๖๗,๐๐๐
๑๔. โครงการปรับปรุงถนน ซอยกะปิ หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่	๑๖๐,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๕๐,๐๐๐
๑๕. โครงการปรับปรุงถนน ซอยคลองยาง ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่	๑๘๖,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๗๔,๐๐๐
๑๖. โครงการปรับปรุงถนน ซอยควนแค ๓ หมู่ที่ ๖ บ้านนาออก	๑๙๗,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๙๕,๐๐๐
๑๗. โครงการปรับปรุงถนน ซอยนป.-คลองยาง หมู่ที่ ๖ บ้านนาออก	๒๓๘,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๒๒๕,๐๐๐

๑๘. โครงการปรับปรุงถนน ซอยนาข้าว ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านนาออก	๘๕,๗๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๗๘,๐๐๐
๑๙. โครงการปรับปรุงถนน ซอยประชาชื่น ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านเขาแก้ว	๓๑๐,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๓๐๗,๐๐๐
๒๐. โครงการปรับปรุงถนน ซอยมัสกัส ๑/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่	๖๖,๙๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๔๗,๐๐๐
๒๑. โครงการปรับปรุงถนน ซอยหมอนาค หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่	๖๔,๓๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๕๘,๐๐๐
๒๒. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านตก หมู่ที่ ๕ บ้านไสโปะเหนือ	๔๙๘,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๔๘๗,๐๐๐
๒๓. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยร่วมสุข หมู่ที่ ๖ บ้านนาออก	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ไม่สามารถดำเนินการได้	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๖๔,๕๔๓.๑๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ.๖๘	ไม่สามารถดำเนินการได้	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๘๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๗๑,๘๕๐
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๕๐,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๘	ไม่สามารถดำเนินการได้	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเหนือคลอง	๔๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๓๙,๔๒๐
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพพบทบาทสตรีตำบลเหนือคลอง	๒๕๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๘	ไม่สามารถดำเนินการได้	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค.๖๘	ไม่สามารถดำเนินการได้	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง	๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค.๖๘	ไม่สามารถดำเนินการได้	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓.๓ แผนงานการศึกษา

โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-พ.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๒๐๘,๗๕๒

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. อุดหนุนมูลนิธิประชาสันติสุขจังหวัดกระบี่ เขตอำเภอเหนือคลอง	๗๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๖๓,๓๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-พ.ค.๖๘	ไม่สามารถดำเนินการได้	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒. โครงการพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)ตำบลเหนือคลอง	๗๒๑,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๕๐๖,๐๙๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(พื้นน้ำนมเกมส์)	๓๐,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๒๘,๔๓๕
๒. โครงการประชุมผู้ปกครอง	๕,๐๐๐	พ.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๒,๕๘๐
๓. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	ไม่สามารถดำเนินการได้	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	๕๖๐,๗๕๐	ต.ค.-ก.ย.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๔๙๘,๕๔๕
๕. โครงการหนุนยอยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๕,๔๙๕
๖. โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-พ.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๒๐๘,๗๕๒
๗. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	๒,๑๒๘,๒๐๐	ต.ค.-ก.ย.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑,๘๘๐,๘๓๘
๘. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	๕๐๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๔๑๐,๔๐๔
๙. โครงการส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ	๒๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-เม.ย.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๘๗,๐๘๕
๑๐. อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๙๒,๙๒๗
๑๑. อุดหนุนมัสยิดในเขตพื้นที่ตำบลเหนือคลอง	๔๘๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๔๒๐,๐๐๐

๑๒. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการอิสลามภาคีพหุวัฒนธรรมและการสัมผัสวิถีชีวิต	๑๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑,๙๑๐,๑๑๔
๑๓. โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๘	ไม่สามารถดำเนินการได้	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๔. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน	๓๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๖๕,๖๐๕
๑๕. โครงการวัด มัสยิดประชารัฐ สร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗.-ก.ย.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๙๐,๐๐๐
๑๖. โครงการพัฒนาผู้นำศาสนาตำบลเหนือคลอง	๓๑๙,๕๑๕	พ.ค.-ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๓๖๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค.๖๘	ไม่สามารถดำเนินการได้	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ New e-Laas (แม่) นำเข้าข้อมูลย้อนหลัง กรณีระบบปิดปรับปรุงพร้อมจัดทำงบทดลองมือ Excel อัตโนมัติเพื่อให้สามารถปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๕๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๒๘,๘๓๙